

**Programmation Travaux 2026 P32 P32A1 P32A2 P32A3 P32A6 P32A8**

AGENCE	N° OA	DESIGNATION	RD	PR	COMMUNE	LIBELLE LONG
REDON		FALAISE DE POLIGNE	47	6+96	POLIGNE	Mur de soutènement en pied de falaise et remblai (Travaux)
REDON		FALAISE RUE DE LA BARRE	164		REDON	Etudes et Travaux pour confortement de falaise
SAINT MALO		FALAISE DE LA RICHARDAIS	168		LA RICHARDAIS	Etudes et Travaux pour confortement de falaise
BROCELIANDE	490	PONT ETANG DE COMPER	31	1+769	PAIMPONT	Nettoyage + devégétalisation , enserrement (2 bandeaux), rejointoiement, étanchéité (visite subaquatique 2022 / domanialité --> gestion CD35 / co MOA avec CD56)
BROCELIANDE	503	PONT DU PLESSIS	71	17+350	Saint-Maugan	Inspection 2025 : évolution notable des dégradations / CRG : disjoints / disparition des perrés / Pile P1 : fissurations / Pile P2 : fissures / CRD : fissure sur les joints // Notation 3
BROCELIANDE	509	PONT LA LIBERGERE	70	8+957	IRODOUER	Disjoints généralisés, remplacement garde-corps existant, quarts de cône
BROCELIANDE	512	PONT DU MOULIN ROUX 1	258	3+700	Gaël	Petit affouillement radier en évolution / CRG : fissures et microfissures / traces d'infiltration et calcites / 1/4 de cône recouvert par TN et végétation / P1 : 3 fissures +2 depuis 2020 /CRD : traces d'infiltration
BROCELIANDE	514	PONT PERRIN	773	0+980	Gaël	Pile P1 et P2 : disjoints et dégarnissages / CRD : affouillement en évolution longueur / Dégarnissage
BROCELIANDE	533	PONT DU FRAMBOIS	36	9+413	SAINT THURIAL	Rejointoiement base des culées et murs en retour, quarts de cône à reprendre
BROCELIANDE	542	PONT MOULINEUX	40	22+38	MONTERFIL	Rejointoiement de l'intrados
FOUGERES	311	PONT SAINT-JULIEN	179	2+771	JAVENE	Visite subaquatique 2024 : - disjoints et calcite du mur en retour rive gauche et intrados / - végétation parasite / - étanchéité sur ouvrage à revoir
FOUGERES	356	PONT DE CHAUDEBOEUF 1	103	10+921	MAEN ROCH	Effondrement du radier. Chute en aval. Enrochements
REDON	391	PONT DE LANRUET	48	21+692	GUIGNEN	Parapet suite accident - 2026 souhaité
REDON	418	PONT PONT-REAN	577	35+275	PONT REAN	Enlèvement de la végétation, plaque en faïence en mauvais état, traitement de l'affouillement P1 et P2
REDON	584	PONT DE SAINT MARC	53	5+210	GUIPRY MESSAC	Réparation du garde-corps suite accident / à voir pour passer en 2025 / Evolution des disjoints pour les 2 piles
REDON	589	PONT DU BROSSAY	55	11+332	RENAC	Reprise épaufrures, Reprise bossage appui, remplacement appareils d'appui
REDON	617	PONT DE L'ILLETTE	256	2+300	LA CHAPELLE DE BRAIN	Maçonnerie à réaliser disjoints pile P1
SAINT MALO	224	PONT DU BIEF JEAN	155	61+658	HIREL	Dévégétalisation de l'ouvrage afin de surveiller les fissures sur les murs / Reprise joints maçonnerie
SAINT MALO	225	PONT DES ALLEMANDS	155	61+842	SAINT-BENOIT-DES-ONDES	Dévégétalisation / Reprise béton sur ferrailles apparentes / Traitements de fissures : préparation travaux SMA
SAINT MALO	833	PONT DE BEAUCHET	117	1+187	SAINT-SULIAC	rejointoiement et réfection maçonnerie des superstructures et quarts de cône Devis MARC 2017. DLE fait. En contact avec la DDTM
SAINT MALO	1080	PONT DE LA VILLE ESMENIERS OUEST	168	5+551	Pleurtuit	Domage sur muret (mail de S Diore) Attente de devis MARC
SAINT MALO	1112	PONTS LEVANTS	168	7+937	LA RICHARDAIS	Caniveaux
SAINT MALO	1350	PONT DE LA BARRIERE	137	104+657	CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE	Parties basses des corniches à purger et réparer --> pas dans les cordes de ST :demander un devis à Marc
VITRE	95	PONT DU GUE 1	101	6+912	SERVON/VILAINE	CRD : évolution fissure de la maçonnerie, apparition disjoints
VITRE	96	PONT DU GUE 2	101	6+977	SERVON/VILAINE	Disjoints en évolution / traces brunâtres d'infiltrations / présence d'embâcles / P1 : évolution des disjoints Classe 3 / P2 : mouvement de maçonnerie de 1,5cm de l'arrière bec, évolution des disjoints Classe 3
VITRE	455	PONT DU MOULIN DE LA LANDE	99	14+627	ESSE	Végétation parasite sur CRG, P1, P2 / légère évolution affouillement sur perré CRG, P2 / disjoints CRG, P1, P2 et perré CRD / calcite en intrados / embâcles
VITRE	473	PONT DU VIEUX MOULIN	310	4+200	VISSEICHE	Disjoints et dégarnissage des joints sur CRG, pile et CRD / Epaufrure CRG
VITRE	475	PONT DU VIEUX PRESBYTERE	463	11+850	VISSEICHE	Disjoints sur les culées et piles en évolution par rapport à 2020 / Dégradation du radier : affouillement et fissuration / bombement en P1, P2, P4 / maçonnerie manquante P4 / K229 épaufrures P1 P2 P3 P4
VITRE	478	PONT DE LA ROCHELLE	43	17+54	AVAILLES SUR SEICHE	Enrochement, affouillement, étanchéité, bandeau aval
BROCELIANDE	2035	PONT DU MARCHE	38	6+176	PLELAN LE GRAND	Joint de chaussée sur trottoir - voir sur site nécessité de les remplacer
BROCELIANDE	2037	PONT DE DINAN	61	8+851	MONTAUBAN DE BRETAGNE	Joint de chaussée : anticipé en 2025
BROCELIANDE	2038	PONT DE LA VILLE MOUART	220	5+67	QUEDILLAC	Joint de chaussée
BROCELIANDE	2039	PONT DE L'AVENUE	125	3+887	SAINT ONEN LA CHAPELLE	Joint de chaussée
REDON	395	PONT DE SAINT MELAINE	50	0+40	COMBLESSAC	Fissure culée amont droite. Infiltration et humidité joint de chaussée côte 56. A confirmer RCA
REDON	434	PONT DE CORNILLET SUD	177	33+33	GOVEN	Joints de chaussée
REDON	628	PONT DU CANAL	775	0+22	REDON	A faire en 2026 car enrobé prévu en 2026 et problème sécurité
SAINT MALO	751	PONT DU MOULIN NEUF	25	19+415	SAINT GERMAIN SUR ILLE	Carottage à +15cm par le SMER (commande sgc) + sondage géotechnique sur culée avec OA 750 prévoir joint de chaussée par sgc et réalisation des enrobés
VITRE	1061	PONT DE LA SABLONNIERE	173	19+841	THEIL DE BRETAGNE	Reprise joints souples si op routière retenue, A FAIRE 2026 si programme enrobé
VITRE	2012	PONT LES FORGES	92	30+1165	NOYAL SUR VILAINE	Absence de joints.
BROCELIANDE	500	PONT DU MAROC	62	6+28	LANDUJAN	Remise en place de la longrine + balisettes --> voir avec ST puis MARC le cas échéant
FOUGERES	3104	OH <2M	23	33+353	BILLE	Dalot effondré - traversée à refaire
FOUGERES	3288	OH <2M	22	20+694	JAVENE	Dalot effondré - traversée à refaire
FOUGERES	3290	OH <2M	22	22+249	JAVENE	Busage effondré - traversée à refaire

AGENCE	N° OA	DESIGNATION	RD	PR	COMMUNE	LIBELLE LONG
FOUGERES	3861	OH <2M	812	39+831	LIFFRE	Pont Cadre 800 x 800
FOUGERES	3862	OH <2M	812	39+1028	LIFFRE	Pont Cadre 800 x 800
FOUGERES	5491	OH <2M	794	26+759	MEZIERE SUR COUESNON	Dalot à refaire
FOUGERES	6771	OH <2M	101	3+49	LA BOUEXIERE	Reprise des extrémités qui s'effondrent
FOUGERES	7870	OH <2M	115	7+306	VILLAMEE	Enrochement + Nettoyage + Joints
REDON	37	OH <2M	42	24+310	PLECHATEL	Affaissement damot 1,10m x 0,90m : réparation provisoire à reprendre avec ajout d'une banquette : questionner le ST
REDON	46	PONT DE LA POTINE	777	57+101	BAIN DE BRETAGNE	Descentes d'eau à créer
REDON	195	OH <2M	777	55+966	PANCE	PROGRAMME 2024 - Reprise maçonnerie bout de l'ouvrage coté amont
REDON	385	PONT DE LA NOE	44	10+593	BOVEL	Parapet descellé
REDON	405	PONT DU MOULIN	65	13+886	VAL D'ANAST	Reprise parapet, maçonnerie quart de cône
REDON	582	PONT DE LA GLENAIS	49	6+571	SAINT MALO DE PHILY	Descentes d'eau à créer
REDON	584	PONT DE SAINT MARC	53	5+210	GUIPRY MESSAC	Dévégetalisation OA et abords (inspection détaillée 2024) --> l'agence doit programmer cela avec le ST + Graissage des appuis à rouleaux
REDON	588	PONT D'EAN	55	7+487	SIXT SUR AFF	Parapet désolidarisé, fractures de la maçonnerie sur parapet droit PR croissant
REDON	592	PONT DE ROCHE	56	13+774	LANGON	Parapet à remaçonner site chute arbre. A confirmer avec ST. Rdv fait SES/ST Gilldas Le Rille / J Gautier fait début décembre 2025
REDON	609	PONT DE LA MARIONNETTE	65	46+119	REDON	Tassement trottoirs aux extrémités côté Redon à refaire avec réagréage Visite à faire avec ST
REDON	625	PONT DE L'ECLUSE	772	25+224	GUIPRY MESSAC	Quelques éléments de garde-corps à remplacer
REDON	1036	PONT DE CHOISEL	737	6+322	PLECHATEL	Descentes d'eau à créer
REDON	3116	OH <2M	52	1+407	GUIPRY-MESSAC	PROGRAMME 2024 - réfection de l'ensemble de la traversée,
REDON	4505	OH <2M	776	7+324	LASSY	Traversée à refaire
REDON	7833	OH <2M	737	6+615	POLIGNE	Traversée à remplacer
REDON	A CRÉER	OH <2M	48	12+366	MERNEL	Création OH 300mm
REDON	A CRÉER	OH <2M	737	6+655	POLIGNE	traversée bouchée dalot maçonné à nettoyer ou remplacer ouvrage à remettre en service
SAINT MALO	156	PONT DU MAUNY	79	11+519	SAINT-THUAL	Mise en conformité parapet et garde-corps Relancer Agence
SAINT MALO	221	PONT DU BIEF BRIAND	155	61+622	HIREL	Dévégetalisation de l'ouvrage
SAINT MALO	228	PONT DE SAINTE SUZANNE	355	3+353	SAINT-COULOMB	Nettoyage des fils d'eau / Déboucher les évacuations EP (Vérification des barbacanes) Dévégetalisation de l'ouvrage : abords
SAINT MALO	233	PONT D'ANGOULEME	797	19+879	MONT-DOL	Nettoyage des fils d'eau en extrasols / Vérification état des encorbellements / Restriction à l'accès aux trottoirs / PROGRAMMATION INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES
SAINT MALO	751	PONT DU MOULIN NEUF	25	19+407	SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE	Affaissement des trottoirs hors ouvrage au droit des remblais contigus / reconnaissance matériaux sous trottoir
SAINT MALO	1595	OH <2M	285	7+963	CUGUEN	Traversée de route à faire suite inondations
SAINT MALO	6005	OH <2M	8	9+492	SAINT-GUINOUX	Conduite sous OA - Visite sur site à prévoir
SAINT MALO	7169	OH <2M	12	8+360	FEINS	Traversée route éboulée diam 400
SAINT MALO	7827	OH <2M	27	21+700	MELESSE	Remplacement OA / Agence doit demander déplacement réseau eau/gaz
SAINT MALO	A CRÉER	OH <2M	122	3+050	LOURMAIS	Traversée diam 500
SAINT MALO	A CRÉER	OH <2M	122	1+970	LOURMAIS	Traversée diam 500
VITRE	121	PONT DE CHOISEL	777	37+206	AMANLIS	Mise aux normes glissières (trop basses ?) Remarque : Les garde-corps actuels sont scellés sur les corniches. Remplacer les GC par des GC DF -> de refaire du génie civil avec démolition des corniches PROGRAMME 2026
VITRE	125	PONT DE LA 777	777	42+513	JANZE	Garde corps à changer
VITRE	437	PONT DE HAUTE-PLANCHE	37	18+756	BAIS	Reprise de parapet suite accident
VITRE	858	PONT DE LA COURBE 1	34	54+57	POCE-LES-BOIS	Embâcles
VITRE	1057	PONT DE MOUTIERS	178	39+885	MOUTIERS	Végétation + arbres à dégager par ST / Marc si trx
VITRE	1403	OH<2M	105	49+200	SAINT-DIDIER	Diamètre et longueur à définir
VITRE	2001	PONT DE L'OCEANE	29	54+115	ERBRE	A investiguer par le ST au droit du joint / Rajout enrobé à froid fréquemment
VITRE	A CRÉER	OH<2M	92	43+355	AMANLIS	A créer 13m en diam 400
VITRE	A CRÉER	OH<2M	111	0+045	ERBRE	A créer 17m en diam 400